



Проверил: \_\_\_\_\_

**АКТ ПРОВЕРКИ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА**

Здание правления

от "29" апреля 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Главный специалист Савка Наталья Викторовна и представитель СНТ "ДСК Электрозавод" договор №61-4-3346/23

Аверба Г.А.

(должность; Ф.И.О.)

произвели проверку узла учета Здание правления по адресу: Россия, Московская область, г. Щелково, п. Загорянский, ул. Нахимова, д. 4

**Измерительное оборудование:**

| Тип оборудования   | Модель     | Диапазон измерения |         |         | Заводской номер | Дата следующей проверки | Показания  |            |           |
|--------------------|------------|--------------------|---------|---------|-----------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
|                    |            | нижний             | верхний | Ед.изм. |                 |                         | Предыдущее | (на дату)  | Текущее   |
| Мембранный счетчик | СГМН-1 G 6 | 0,06               | 10      |         | 8024237         | 31.12.2025              | 12 212     | 21.11.2025 | 13313,649 |

Фактически установленное соответствует

Байпасная линия на узле учета имеется / отсутствует:

состояние запорной арматуры: перекрыта, опломбирована (пл. № \_\_\_\_\_)

**Газопотребляющее оборудование:**

| Газопотребляющее оборудование      | Количество оборудования | Расход газа Ед., м3/ч | Установленные пломбы |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| АОГВ-11,6-1                        | 1                       | 1,25                  |                      |
| плита бытовая 4-х конфорочная ПП-4 | 1                       | 1,25                  |                      |

Фактически установленное плита газовая, установка ГРОНаличие пломб на узле учета: пл. 5000185885 - некорпуснаягпач.сч. 5000125685 отс.мех 50016 9831244451, 244456, 33429

Режим работы ГПО

Рабочий расход

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <u>ГПО не в работе</u> | <u>0 м3/ч</u> |
|------------------------|---------------|

**В результате проверки зафиксировано следующее:**

Установленный узел учета газа не соответствует ст.5 Ф3-102, п.1.2; п.3.2 Правил учета газа (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2013 №961), п.9.1; п.9.6; п.9.7; п.12 ГОСТ 8.995-2023 и п. 4.1 договора поставки газа (на узле учета газа не определяется время измерений, объем и расход газа в рабочих и стандартных условиях, температура и давление газа). ООО «Газпром межрегионгаз Москва» информировало СНТ "ДСК Электрозавод" (письма №АИ-6772 от 02.08.2024г., №АИ-10076 от 15.11.2024г.) о необходимости реконструкции/модернизации узла учета газа. В нарушение п. 4.10 Договора поставки газа СНТ "ДСК Электрозавод" не предоставил график реконструкции/модернизации узла учета газа. Необходимо привести узел учета газа в соответствие требованиям нормативно-технической документации.

31.12.2025г. после пров. поверки отсчета СГМН-1 G 6 N 8024237  
расчет объема потребляемого газа производится согласно  
условиям договора поставки газа.  
Согласно условиям СНТ "ДСК Электрозавод" расчет 29 от 23.04.2026  
произведено окладированием краской в рабочем состоянии  
или по отсчету к корпусу (пл. N 5000122075)

Ответственность за сохранность пломб, отгисков и наклеек, установленных поверителем, представителями ООО "Газпром межрегионгаз Москва" и/или ГРО, возлагается на представителя контрагента СНТ "ДСК Электрозавод"

При нарушении пломбирования, оттисков и/или наклеек объем поставленного газа будет определяться исходя из проектной мощности неопломбированного газопотребляющего оборудования.

Представитель ООО "Газпром межрегионгаз Москва"

Представитель СНТ "ДСК Электрозавод"

  
Савка Н.В.

**Контактная информация:**

персональные данные скрыты

персональные данные скрыты